

PLANNING PREVISIONNEL - AMCV

PROGRAMME PREVISIONNEL																				
Travaux de réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement sur la commune de Breziers																				
05/06/2026																				
MOIS			Avril	Mal	Jun	Jun	Jun	Juillet	Juillet	Juillet	Juillet	Aout	Aout	Aout	Aout	Septembre	Septembre	Septembre	Septembre	Septembre
DATE	U	QTE	27	4	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28
SEMAINE			-1	0	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DICT et Arrêtés de circulation																				
Installation et signalisation de chantier																				
MONTEE DE L'ORATOIRE (partie basse jusqu'à la rue de la Mairie)																				
Canalisation EU PVC 125+200	ml	182																		
Canalisation AEP PEHD 125	ml	152																		
Canalisation EP PVC 160-315	ml	18																		
Regards + PI	u	17																		
Tabourets et récepteurs EP	u	16																		
RUE DE LA POSTE																				
Canalisation EU PVC 125+200	ml	48																		
Canalisation AEP PEHD 125	ml	34																		
Canalisation EP PVC 160-200	ml	89																		
Regards + PI	u	4																		
Tabourets et récepteurs EP	u	17																		
RUE CREVE CŒUR (partie basse jusqu'à la rue de la Mairie)																				
Canalisation EU PVC 125+200	ml	61																		
Canalisation AEP PEHD 125	ml	43																		
Canalisation EP PVC 160-200-315	ml	130																		
Regards + PI	u	10																		
Tabourets et récepteurs EP	u	8																		
RUE DE LA MAIRIE																				
Canalisation EU PVC 125+200	ml	130																		
Canalisation AEP PEHD 125	ml	88																		
Canalisation EP PVC 160	ml	18																		
Regards	u	3																		
Tabourets et récepteurs EP	u	4																		
RUE CREVE CŒUR (Partie Haute)																				
Canalisation EU PVC 125+200	ml	61																		
Canalisation AEP PEHD 125	ml	43																		
Canalisation EP PVC 160-200-315	ml	130																		
Regards + PI	u	10																		
Tabourets et récepteurs EP	u	8																		
MONTEE DE L'ORATOIRE (Partie Haute)																				
Canalisation EU PVC 125+200	ml	182																		
Canalisation AEP PEHD 125	ml	152																		
Canalisation EP PVC 160-315	ml	18																		
Regards + PI	u	17																		
Tabourets et récepteurs EP	u	16																		
RUE DE LA FORGE																				
Canalisation EU PVC 125+200	ml	108																		
Canalisation EP PVC 160	ml	20																		
Regards	u	1																		
Tabourets et récepteurs EP	u	14																		
RUE DE LA BERGERIE																				
Canalisation EU PVC 125+200	ml	125																		
Canalisation AEP PEHD 125	ml	88																		
Regards	u	2																		
Tabourets et récepteurs EP	u	8																		
VOIRIE																				
Préparation pour réalisation chaussée	m2	2323																		
Mise à la côte de regards	Ens	1																		
Imprégnation	m2	2323																		
Enduits ou d'enrobés	m2	2323																		

Preparation de chantier

RéseauxPréparation chausséeRéfection de chaussée